

Adres do korespondencji:  
SGL CARBON POLSKA S.A. ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz  
Telefon: +48 18 44 25 525; fax: +48 18 44 29 972

Nowy Sącz 17.08.2015

WYKAZ PRAC ANTYKOROZYJNYCH  
REALIZOWANYCH NA TERENIE SGL CARBON NOWY SĄCZ I RACIBÓRZ

PRZEZ FIRME KWNS PRACE WYSOKOSCIOWE JACEK JURKOWSKI

**Zleceniodawca:** SGL Carbon Nowy Sącz

**Okres prowadzenia prac:** Wrzesień październik 2007

**Miejsce prowadzenia prac:** SGL Carbon Grup w Nowym Sączu

**Zakres prac:** Piaskowanie i malowanie wnętrza komina zestawem farb o wysokiej odporności na temperaturę firmy International. H= 70m Powierzchnia **700 m<sup>2</sup>**

**Uwagi:** Ze względu na zapylenie i wynikające z tego zagrożenie wybuchem piaskowanie wnętrza komina na „mokro”.

**BROAD BASE | BEST SOLUTIONS**

**Zleceniodawca:** SGL Carbon Nowy Sącz

**Okres prowadzenia prac:** Wrzesień- grudzień 2007

**Miejsce prowadzenia prac:** SGL Carbon Grup w Raciborzu

**Zakres prac:** Malowanie konstrukcji hali wydział Grafityzacji w systemie epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia **4700 m<sup>2</sup>**

**Uwagi:** Prace prowadzone podczas trwającego procesu produkcyjnego, nad piecami których temperatura osiąga do 3000 C.

**Zleceniodawca:** SGL Carbon Nowy Sącz

**Okres prowadzenia prac:** Sierpień wrzesień 2010

**Miejsce prowadzenia prac:** Zakłady elektrod węglowych SGLCarbon Grup w Raciborzu

**Zakres prac:** Piaskowanie i malowanie suwnicy bramowej w systemie epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia **2200 m<sup>2</sup>**

**Uwagi:** Prace prowadzone nad składem antracytu co wymagało zabezpieczenia produktu przed zanieczyszczeniem , oraz w bardzo ograniczonym wymiarze czasowym ze względu na konieczność codziennego prowadzenia prac załadunkowych.

**Zleceniodawca:** SGL Carbon Nowy Sącz

**Okres prowadzenia prac:** rozpoczęcie wrzesień 2012 zakończenie prac czerwiec 2013

**Miejsce prowadzenia prac:** Zakłady elektrod węglowych SGLCarbon Grup w Raciborzu

**Zakres prac:** Piaskowanie i malowanie konstrukcji hali wydział Grafityzacji w systemie epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia **9600 m<sup>2</sup>**

**Uwagi:** Prace prowadzone z zachowaniem ciągłości produkcji. Wymogi dotyczące pełnej ekranizacji procesu piaskowania i malowania ze względu na produkt znajdujący się w piecach

**Zleceniodawca:** SGL Carbon Nowy Sącz

**Okres prowadzenia prac:** czerwiec – listopad 2013

**Zarząd:**

Andrzej Hotłoś – Prezes Zarządu

Jacek Leśniowski – Wiceprezes Zarządu

Bank Polska Kasa Opieki SA

Rachunek bankowy:

PL 31 1240 4748 1111 0000 4869 2575

Swift: PKOPPLPW

**SGL CARBON POLSKA S.A.**

ul. Piastowska 29

47-400 Racibórz

Telefon: +48 32 45 95 212

Sąd rejestrowy Gliwice: KRS 0000004135

Kapitał zakładowy: 61.048.080,00 PLN

NIP: 6390003994

NIP EU: PL 6390003994

**Miejsce prowadzenia prac:** Zakłady elektrod węglowych SGLCarbon Grup w Raciborzu

**Zakres prac:** Piaskowanie i malowanie konstrukcji budynku Kalcynacji Gazowej zestawem epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia **1800 m<sup>2</sup>**

**Uwagi:** Prace prowadzone z zachowaniem ciągłości produkcji. Wymogi dotyczące pełnej ekranizacji procesu piaskowani i malowania ze względu na produkt znajdujący się w piecach

**Zleceniodawca:** SGL Carbon Nowy Sącz

**Okres prowadzenia prac:** czerwiec – listopad **2013**

**Miejsce prowadzenia prac:** Zakłady elektrod węglowych SGLCarbon Grup w Raciborzu

**Zakres prac:** Piaskowanie i malowanie konstrukcji „Kolejki Górskiej” zestawem epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia **950 m<sup>2</sup>**

**Uwagi:** Prace prowadzone z zachowaniem ciągłości produkcji. Ze względu na ruch przenośnika prace przerywane co 4 godziny.

**Zleceniodawca:** SGL Carbon Nowy Sącz

**Okres prowadzenia prac:** rozpoczęcie listopad **2013** zakończenie prac planowane na **2016**

**Miejsce prowadzenia prac:** SGL Carbon Grup w Nowym Sączu

**Zakres prac:** Piaskowanie i malowanie konstrukcji hali wydział Grafitowni w systemie epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia **38000 m<sup>2</sup>**

**Uwagi:** Prace prowadzone z zachowaniem ciągłości produkcji. Wymogi dotyczące pełnej ekranizacji procesu piaskowani i malowania ze względu na produkt znajdujący się w piecach.

Do tej pory zrealizowano malowanie Hali Zasypek, Hali Wsadowej Pieców, Hali Pieca Stabilizacyjnego o łącznej powierzchni **17500 m<sup>2</sup>**

**Zleceniodawca:** SGL Carbon Nowy Sącz

**Okres prowadzenia prac:** rozpoczęcie listopad **2014** zakończenie prac planowane na czerwiec **2015**

**Miejsce prowadzenia prac:** SGL Carbon Grup w Raciborzu

**Zakres prac:** Malowanie konstrukcji hali wydział Obróbki Hala Castnera w systemie epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia **2500 m<sup>2</sup>**

**Uwagi:** Prace prowadzone z zachowaniem ciągłości produkcji. Wymogi dotyczące pełnej ekranizacji procesu czyszczenia i malowania ze względu na prowadzone prace montażowe. Porycie płyt warstwowych z blachy aluminiowej

PRACOWNIK NIE ZADZIAŁU  
[Signature]